

监理日志 ()


日期: 2021年03月22日

天气: 晴

星期: 二

气温: 6—16℃

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 2#10# 1、#风机扇叶今日吊装组装完成, 尚未吊装到高空进行安装; 安全旁站未发现问题; 2、今日发现土建施工单位私自更换商混站, 且尚未报审新的供应商资质, 明日协同业主单位及监理单位到商混站考察; 3、10#风机基础钢筋笼生锈过于严重, 现要求施工单位除锈后安装; 4、10#风机基础钢筋笼长度与图纸设计不符, 已要求施工单位进行整改;	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 苏华建设集团有 限公司	1、2#风机扇叶吊装组装完成 3 个; 2、10#风机基础打桩完成 5 个;
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		李东洲 黎建光 高富海
记录人: 		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 