

## 监理日志 ( )



日期: 2021 年 03 月 24 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 6—18℃

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

|                                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况                                                               | 施工部位: 2#10#<br>1、2#风机安装验收<br>2、10#风机灌注桩打桩浇筑旁站<br>3、2#风机位机械设备转场至 5#        |                                                                                                             |
| 施<br>工<br>情<br>况                                                                         | 施工单位<br><br>誉海建设工程有<br>限公司<br><br>众森建设集团有<br>限公司<br><br>苏华建设集团有<br>限公司    | 施工内容及进度<br><br>1、2#风机申请验收, 已验收完成, 问题较多, 需整改后复验;<br>2、10#风机位灌注桩浇筑 5 个<br>3、2#风机位设备机械已转场至 5#                  |
| 其<br>他<br>事<br>项                                                                         | 1、安全技术交底已落实到位。<br>2、个人安全防护用品穿戴齐全。<br>3、18#风机验收过程中发现的问题已要求施工单位整改, 整改完成后复验。 |                                                                                                             |
| 本日现场监理工作人员                                                                               |                                                                           | 徐文平 黎建光 高富海                                                                                                 |
| 记录人:  |                                                                           | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):  |