

## 监理日志（ ）

日期：2021 年 04 月 10 日

天气：晴

星期：六

气温：11—16℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

|                            |                                                                                                                            |                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1、施工部位：08#、10#</p> <p>1、监督吊装施工现场主机组装爬杆，施工现场各管理人员到场指挥，吊装过程顺利，未出现安全事故及质量事故。</p> <p>2、巡查施工现场个别工人未正确佩戴安全帽，现场已让施工单位整改到位。</p> |                                                |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                    | 施 工 内 容 及 进 度                                  |
|                            | <p>誉海建设工程有<br/>限公司</p> <p>众森建设集团有<br/>限公司</p> <p>苏华建设集团有<br/>限公司</p>                                                       | <p>1、08#主机组装完成；</p> <p>2、10#灌注桩破除桩头完成 50%；</p> |
| 其<br>他<br>事<br>项           | <p>1、安全技术交底已落实到位。</p> <p>2、个人安全防护用品穿戴齐全。</p>                                                                               |                                                |
| 本日现场监理工作人员                 |                                                                                                                            | 徐文平 黎建光 高富海                                    |
| 记录人：徐文平                    |                                                                                                                            | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发                        |