

监理日志（ ）

日期：2021 年 04 月 13 日

天气：晴

星期：二

气温：9—17℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：08#、10# 1、旁站 8#塔筒吊装，施工现场各管理人员到场指挥，吊装过程顺利，未出现安全事故及质量事故。 2、巡查施工现场一切正常。 3、准备监理资料及施工单位工程资料迎检工作。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 苏华建设集团有 限公司	1、08#风机塔筒 2、3 段吊装完成； 2、10#灌注桩偏桩消缺整改；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		徐文平 黎建光 高富海
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发