

监理日志（ ）

日期：2021 年 04 月 16 日

天气：阴

星期：五

气温：10—24℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：08#、10# 1、旁站 08#风机塔筒吊装，现场测量风速 5m/s，检查地面硬化、吊装通道满足要求，由 1 台履带主吊 800T、1 台辅吊 80T 协助起吊，施工现场各管理人员到场指挥，吊装过程顺利，未出现安全事故及质量事故。 2、去天津龙源集团公司参加项目商业运行前质量监督检查会议。 3、旁站 10#风机基础垫层混凝土浇筑，现场检查混凝土强度及塌落度符合图纸要求，浇筑过程顺利，无质量及安全事故。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 苏华建设集团有 限公司	1、08#风机塔筒 4、5 段吊装完成； 2、10#风机垫层混凝土浇筑完成；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		徐文平 黎建光 高富海
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发