

## 监理日志（ ）

日期：2021年04月25日

天气：晴

星期： 日

气温：13—23℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	<p style="text-align: center;">施工部位：07# 10#</p> <p>1、巡检旁站 7#风机发电机吊装完成， 轮毂叶片组装完成一片，未出现安全事故及质量事故。</p> <p>2、巡查施工现场发现配电箱外壳未做接地，现场即要求施工单位整改消缺。</p> <p>3、巡检 10#风机钢筋制作加工发现机械接头丝扣制作长度不一致，即令其施工单位整改消缺完成。</p> <p>4、18 号风机并网完成，巡检看财村电缆分接箱底座砌体抹灰不及时即令其消缺完成。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	誉海建设工程有限公司  众森建设集团有限公司  苏华建设集团有限公司	1、施工人员 42 人 2、07#风机发电机吊装完成，轮毂组装； 3、10#风机基础钢筋制作。 4、厂区配电分接箱施工、18 号风机调试。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员	雷蒙 黎建光 高富海	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	