

监理日志（ ）

日期：2021年04月29日

天气：多云

星期：三四

气温：13—22℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	<p style="text-align: center;">施工部位：07# 10#</p> <p>1、巡检 10#风机钢筋钢筋绑扎发现门型筋高度不符合安装要求，令其立即进行整改消缺。</p> <p>2、经巡视检查发现 10#钢筋钢筋绑扎时锚盘固定绳松动，即令其重新消整。</p>	
施 工 情 况	<p>施工单位</p> <p>誉海建设工程有 限公司</p> <p>众森建设集团有 限公司</p> <p>苏华建设集团有 限公司</p>	<p>施工内容及进度</p> <p>1、施工人员 38 人</p> <p>2、7#风机吊装叶片；</p> <p>3、10#风机基础钢筋绑扎，门形筋安装完成。</p> <p>4、 8#风机吊装平台恢复</p>
其 他 事 项	<p>1、安全技术交底已落实到位。</p> <p>2、个人安全防护用品穿戴齐全。</p>	
本日现场监理工作人员	雷蒙 黎建光 高富海	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	