

监理日志（ ）

日期：2021 年 05 月 01 日

天气：多云

星期：六

气温：13—22℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：07# 10# 1、7#吊车转场。 2、巡视检查 10#风机基础钢筋绑扎。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 苏华建设集团有 限公司	1、施工人员 38 人 2、10#风机基础钢筋绑扎完成 90%。 3、 吊车转场完成 85%
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		雷蒙 黎建光 高富海
记录人：黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发