

监理日志（ ）

日期：2021 年 05 月 07 日

天气：晴

星期：五

气温：17—24℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：10#风机 场区配电 1、巡检 10#风机基础混凝土养护及测温 2、巡检场区配电增加分接箱底座砌体施工及分接箱底座固定发现安装不水平即令其整改消缺完成 3、因吊装及其他施工单位都没有作业面例会推迟到下周召开；	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 苏华建设集团有 限公司	1、施工人员 6 人 2、10#风机基础混凝土养护及测温； 3、 增加分接箱底座安装及砌体；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		雷蒙 黎建光 高富海
记录人：黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发