

监理日志（ ）

日期：2021 年 05 月 08 日

天气：晴

星期：六

气温：16—24℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：10#风机 场区配电 1、巡检 10#风机二次灌浆凿毛情况、基础混凝土养护及测温温度为 69、57； 2、巡检旁站场区配电增加分接箱中间电缆头制作及分接箱安装发现接地扁铁焊接防腐不严即令其整改消缺完成	
施 工 情 况	施工单位 誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 苏华建设集团有 限公司	施工内容及进度 1、施工人员 10 人 2、10#风机二次凿毛、基础混凝土养护及测温； 3、增加分接箱安装及电缆中间接头制作；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		黎建光 高富海
记录人：黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发