

监理日志（ ）

日期：2021 年 05 月 11 日

天气：晴

星期：二

气温：11—18℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位： 场区配电 1、巡检 10#风机基础发现无人施工，施工单位暂停龙源项目一切施工项目； 2、巡检旁站场区配电 2 号风机 3 号风机箱变电缆敷设发现电缆头防护个别不到位即令其重新防护完成。 3、巡检 9#风机道路发现无人施工，造成吊装单位吊装设备无法正常转场，下联系单一份；	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 苏华建设集团有 限公司	1、施工人员 6 人 2、2 号 3 号风机箱变电缆敷设；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		黎建光 高富海
记录人：黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发