

监理日志（ ）

日期：2021年05月14日

天气：多云

星期：五

气温：17—22℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	<p style="text-align: center;">施工部位：5、8、9、10#风机</p> <p>1、巡检验收 10#风机二次灌浆模板安装、猫盘水平及浇水湿润情况；</p> <p>2、巡检旁站场区配电 5#风机 8#号风机箱变低压电缆头制作安装完成情况。</p> <p>3、巡检 9#风机主吊组装发现现场个别司机未佩戴安全帽即令其佩戴安全帽；</p> <p>4、召开监理例会；</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 苏华建设集团有 限公司	<p>1、施工人员 33 人</p> <p>2、5#8#号风机箱变低压电缆头制作；</p> <p>3、9#风机主吊组装完成；</p> <p>4、10#风机二次灌浆模板安装完成；</p>
其 他 事 项	<p>1、安全技术交底已落实到位。</p> <p>2、个人安全防护用品穿戴齐全。</p>	
本日现场监理工作人员	黎建光 高富海	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	