

监理日志（ ）

日期：2021 年 05 月 15 日

天气：阴雨

星期：六

气温：11—20℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：9、10#风机 1、巡检旁站 10#风机二次灌浆完成猫盘水平重新测量无误，发现未留置试块即令其留置并带回堆场养护； 2、巡检场区无人施工。 3、巡检 9#风机塔筒进场受阻现场农用线路需要协调拆除；	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 苏华建设集团有 限公司	1、施工人员 36 人 2、9#风机配电柜安装完成； 3、10#风机二次灌浆完成；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		黎建光 高富海
记录人：黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发