

监理日志（ ）

日期：2021 年 05 月 16 日

天气：多云

星期： 日

气温：14—24℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：9、10#风机 1、巡检 10#风机二次灌浆养护及吊装平台回填情况； 2、巡检场区无人施工。 3、巡检旁站 9#风机塔筒吊装安全情况发现倒运司机未戴安全帽即令其佩戴安全帽； 4、巡检 8#风机防火墙钢筋绑扎发现暗柱钢筋型号直径不是 D18 即令其更换；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 苏华建设集团有 限公司	1、施工人员 38 人 2、9#风机塔筒吊装完成； 3、10#风机吊装平台完成； 4、8#风机防火墙钢筋绑扎；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		黎建光 高富海
记录人：黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发