

监理日志（ ）

日期：2021 年 05 月 17 日

天气：晴

星期：一

气温：18—30℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：9、7、8#风机 1、巡检 10#风机二次灌浆养护回填情况； 2、巡检场区配电 5#风机 7#风机电缆敷设及低压电缆头制作安装情况； 3、巡检旁站 9#风机机舱、发电机吊装安全情况发现个别管理人员未戴安全帽即令其佩戴安全帽，高压线路拆除完成； 4、巡检验收 8#风机防火墙钢筋绑扎发现暗柱钢筋绑扎不符合要求即找管理人员令其整改消缺完成；	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 苏华建设集团有 限公司	1、施工人员 38 人 2、9#风机机舱、发电机吊装完成； 3、5#风机低压电缆头制作安装完成； 4、8#风机防火墙模板安装开始；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		黎建光 高富海
记录人：黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发