

监理日志（ ）

日期：2021 年 05 月 20 日

天气：多云

星期：四

气温：18—25℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：9、10#风机 1、巡检 10#风机箱变及防火墙排架搭设安全情况； 2、巡检验收 9#风机叶片组装螺栓拉伸，变桨后每个叶片都有连续三颗螺栓松动令其每颗螺栓重新拉伸； 3、今日风大未进行吊装作业；	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 苏华建设集团有 限公司	1、施工人员 36 人 2、9#风机叶片叶片拉伸验收； 3、10#风机箱变基础模板安装；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		黎建光 高富海
记录人：黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发