

监理日志（ ）

日期：2021 年 05 月 21 日

天气：晴

星期：五

气温：21—29℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：9、10#风机 1、巡检 10#风机箱变钢筋绑扎发现间距即令其整改完成，用砼回弹仪对基础进行回填，二次灌浆回弹达不到要求，达不到养护龄期不建议吊装作业； 2、巡检验收 9#风机螺栓拉伸，旁站风机轮毂叶片吊装安全；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 苏华建设集团有 限公司	1、施工人员 36 人 2、9#风机轮毂叶片吊装完成，主吊爬杆完成倒运 10#风机； 3、10#风机箱变基础钢筋安装；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		黎建光 高富海
记录人：黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发