

监理日志（ ）

日期：2021年05月22日

天气：多云

星期：六

气温：20—31℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	<p style="text-align: center;">施工部位：9、10#风机</p> <p>1、巡检 10#风机防火墙模板安装发现施工人员未带安全带及使用架板即令其整改消缺完成；</p> <p>2、巡检旁站 9#风机主吊拆除安全情况发现个别人员未佩戴安全帽即找管理人员令其正确佩戴安全帽；</p> <p>3、组织验收 9#风机安装螺栓力矩发现轮毂螺栓外露不一致及令其整改消缺完成；</p> <p>4、巡检 15#风机进场道路清理砟路；</p>	
施 工 情 况	<p>施工单位</p> <p>誉海建设工程有 限公司</p> <p>众森建设集团有 限公司</p> <p>苏华建设集团有 限公司</p>	<p>施工内容及进度</p> <p>1、施工人员 36 人</p> <p>2、9#风机主吊拆除完成转场 10#风机，安装力矩验收；</p> <p>3、10#风机防火墙模板安装；</p> <p>4、15#风机砟道路恢复清理；</p>
其 他 事 项	<p>1、安全技术交底已落实到位。</p> <p>2、个人安全防护用品穿戴齐全。</p>	
本日现场监理工作人员	黎建光 高富海	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	