

监理日志（ ）

日期：2021 年 05 月 23 日

天气：晴

星期： 日

气温：17—26℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：9、10#风机 1、验收 10#风机下班、防火墙钢筋模板安装发现钢筋间距不匀、梁筋无保护层等问题令其整改消缺重新报验； 2、巡检 9#风机主吊转场 10#风机安全情况；	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 苏华建设集团有 限公司	1、施工人员 28 人 2、9#风机主吊转场 10#风机； 3、10#风机防火墙模板安装箱变钢筋模板验收；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		黎建光 高富海
记录人：黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发