

监理日志（ ）

日期：2021年 05 月 26 日

天气：多云

星期：三

气温：16—26℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：9、10#风机 1、与业主一起旁站 12#风机电缆中间接头制作，相序测试； 2、巡检旁站 10#风机吊装塔筒安全情况，发现塔筒未与接地环网连接即令其消缺完成；	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有限公司 众森建设集团有限公司 苏华建设集团有限公司	1、施工人员 34 人 2、场区配电 12#风机电缆接头制作完成； 3、10#风机吊装塔筒完成；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		黎建光 高富海
记录人：黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发