

监理日志（ ）

日期：2021年 05 月 28 日

天气：小雨

星期：五

气温：18—27℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：9、10#风机 1、巡检 15#风机道路砼路面施工发现地基洒水不匀及令其整改消缺完成； 2、巡检 10#风机吊装情况，由于今天风大无法吊装； 3、召开监理例会	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 苏华建设集团有 限公司	1、施工人员 12 人 2、15#风机砼道路施工； 3、10#风机未吊装 ；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		黎建光 高富海
记录人：黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发