

监理日志（ ）

日期：2021 年 05 月 28 日

天气：晴

星期：六

气温：15—23℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：10#风机 1、巡检 15#风机道路砼路面模板安装施工发现个别人员未佩戴安全帽令其佩戴安全帽； 2、巡检 10#风机发电机吊装安全情况，由于起风无法轮毂叶片组装； 3、签 10#风机灌注桩施工过程资料；	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 苏华建设集团有 限公司	1、施工人员 12 人 2、15#风机砼道路模板施工； 3、10#风机发电机吊装 ；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		黎建光 高富海
记录人：黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发