

监理日志（ ）

日期：2021 年 05 月 31 日

天气：中雨

星期：一

气温：17—23℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：10#风机 1、巡检 15#风机道路砼路面砼浇筑施工发现个别人员未佩戴安全帽令其佩戴安全帽； 2、巡检旁站 10#风机轮毂叶片吊装完成主吊爬杆安全情况； 3、见证场区配电 H 线路 12#风机箱变送电到风机盘柜完成；	
场 区 配 电 施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 苏华建设集团有 限公司	1、施工人员 42 人 2、15#风机砼道路砼浇筑； 3、10#风机轮毂叶片吊装完成 ； 4、H 线路倒送电完成，箱变送电；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		黎建光 高富海
记录人：黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发