

监理日志（ ）

日期：2021 年 06 月 01 日

天气：晴

星期：二

气温：17—25℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：10#风机 1、巡检 15#风机道路砼路面砼浇筑施工发现路面宽度不一致、厚度达不到设计要求，令其按照设计要求整改消缺，下联系单一份； 2、巡检旁站 10#风机主吊臂杆拆除转场安全情况，发现施工路垫板拆除及令其恢复完成； 3、见证场区配电 H 线路 11#风机箱变送电到风机盘柜完成；	
场 区 配 电 施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 苏华建设集团有 限公司	1、施工人员 48 人 2、15#风机砼道路砼浇筑； 3、10#风机轮毂叶片吊装完成 ； 4、H 线路倒送电完成，箱变送电；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		黎建光 高富海
记录人：黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发