

监理日志（ ）

日期：2021 年 06 月 09 日

星期：三

天气：阴

气温：19—26℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：15#风机 1、巡检 15#风机道路砼浇筑完成 200 米； 2、巡检辛庄（2#风机）电缆穿管敷设情况，因穿管过铁路未办理手续，防止铁路巡检人员阻工，施工人员未佩戴安全帽；	
场 区 配 电 施 工 情 况	施工单位 誉海建设工程有限公司 众森建设集团有限公司 苏华建设集团有限公司	施工内容及进度 1、施工人员 11 人 2、15#风机道路砼浇筑； 3、2#风机电缆光缆穿管；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人 员	黎建光 高富海	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	