

监理日志（ ）

日期：2021年06月12日

星期：六

天气：多云

气温：25—33℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：场区配电、15#风机 1、巡检 15#风机道路砼浇筑情况，发现施工人员未正确佩戴安全帽及路基表面有草根，立即令其整改消缺完成，下通知单一份； 2、巡检辛庄（2#风机）电缆光缆敷设情况，检查电缆沟深度 1.2 米符合设计要求，两台挖掘机一挖一埋； 3、龙源公司领导现场检查电缆敷设质量安全；	
场 区 配 电 施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	兴旺水电集团有限公司 众森建设集团有限公司 苏华建设集团有限公司	1、施工人员 26 人 2、15#风机道路砼浇筑； 3、2#、3#风机电缆光缆敷设；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人 员	黎建光 高富海	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	