

## 监理日志（ ）

日期：2021年06月15日

天气：晴

星期：二

气温：22—24℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	<p style="text-align: center;">施工部位：15#风机</p> <p>1、巡检 15#风机砼道路原有砼路面碎石清理整平压实施工情况，路面分隔缝切割深度检查符合要求；</p>	
场 区 配 电 施 工 情 况	<p>施工单位</p>	<p>施工内容及进度</p>
	<p>兴旺水电集团有限公司</p> <p>众森建设集团有限公司</p>	<p>1、施工人员 14 人</p> <p>2、15 号路面碎石清理、整平压实完成，模板安装；</p> <p>3、10 号风机箱变模板业主要求拆除；</p>
其 他 事 项	<p>1、安全技术交底已落实到位。</p> <p>2、个人安全防护用品穿戴齐全。</p>	
本日现场监理工作人员	<p>黎建光 高富海</p>	
记录人：黎建光	<p>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发</p>	