

监理日志（ ）

日期：2021年 06月 16日

星期：三

天气：多云

气温：20—23℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：15#风机 1、巡检旁站 15#风机砼道路砼路面浇筑模板安装，砼浇筑完成 160 米； 2、巡检 10#风机防火墙模板拆除发现砼有烂根现象，即找施工管理人员令其整改消缺。	
场 区 配 电 施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	兴旺水电集团有限公司 众森建设集团有限公司	1、施工人员 16 人 2、15 号路面砼浇筑、模板安装； 3、3#箱变低压电缆拆除；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员	黎建光 高富海	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	