

监理日志（ ）

日期：2021年 06月 24日

星期： 四

天气：多云

气温：21—26℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：15#风机 1、巡检旁站 15#风机砼道路洒水车洒水养护及第二段路面碎石清理，因两侧有树木只能从头向里施工，整平压实无法一起施工； 2、巡检 3#风机电缆敷设情况距离风机 160 米左右停止施工待风机拆除后进行电缆敷设； 3、2#风机安装完成调试前验收，验收问题以消缺单形式下发吊装微信群；	
场 区 配 电 施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	兴旺水电集团有限公司 众森建设集团有限公司	1、施工人员 20 人 2、15#风机道路养护第二段路面碎石清理（K7+3）； 3、3#风机 电缆敷设； 4、2#风机安装验收
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		黎建光 高富海
记录人：黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发