

监理日志（ ）

日期：2021年 07月 6日

星期： 二

天气：多云

气温：22—32℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：15#风机 1、巡检旁站 2#风机箱变送电完成发现锚栓防腐消缺不到位，即找单位安排人员整改消缺完成； 2、巡检 15#风机第二段砼道路无人施工； 3、线路 321 送电完成，电缆线路耐压不符合要求（2.4 万伏）。	
场 区 配 电 施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	兴旺水电集团有限公司 众森建设集团有限公司 苏华建设集团有限公司	1、施工人员 18 人 2、15#风机道路无人施工； 3、3#风机拆除主吊晚上转场完成； 4、2#风机处对接箱送电完成
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	黎建光 高富海	
记 录 人 ：	黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发