

## 监理日志（ ）

日期：2021年07月8日

星期：四

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

天气：晴

气温：24—35℃

监 理 工 作 情 况	<p style="text-align: center;">施工部位：15#风机</p> <p>1、巡检 2#风机金凤厂家未进行风机调试；</p> <p>2、巡检 15#风机第二段砼道路砼浇筑发现路基有泥令其消缺整改完成；</p> <p>3、巡检 3#风机现场施工人员无人施工；</p> <p>4、整理编辑资料及隐蔽资料整理；</p>	
场 区 配 电 施 工 情 况	施工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	<p>兴旺水电集 团有限公司</p> <p>众森建设集 团有限公司</p> <p>苏华建设集 团有限公司</p>	<p>1、施工人员 12 人</p> <p>2、15#风机第二段道路砼浇筑 180 米；</p>
其 他 事 项	<p>1、安全技术交底已落实到位。</p> <p>2、个人安全防护用品穿戴齐全。</p>	
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	黎建光 高富海	
记 录 人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	