

监理日志（ ）

日期：2021年 07月 10日

星期： 六

天气：多云

气温：25—35℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：15#风机 1、巡检旁站 15#风机第二段砼路面浇筑发现路基不平有泥，即令其整改消缺完成，振梁有故障令其震动棒代替振梁使用确保质量； 2、整理编辑资料，下发资料整改联系单一份；	
场 区 配 电 施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	兴旺水电集团有限公司 众森建设集团有限公司	1、施工人员 12 人 2、15#风机第二段砼路面浇筑完成；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	黎建光 高富海	
记 录 人 ： 黎 建 光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	