

监理日志（ ）

日期：2021年 07月 24日

星期： 六

天气：晴

气温：25—35℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：5 风机 1、巡检配电场区 5#风机至 4 期 3#风机拉管设备材料进场卸车完成；催促场区配电施工单位编制高温天气、特殊天气施工应急预案完成； 2、巡检风机未见安排施工人员进行消缺，5#风机与 10#风机因安装无人自检消缺无法组织验收； 3、向业主建议风机四周安装围栏，去掉相变护栏；	
场 区 配 电 施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	兴旺水电集团有限公司 众森建设集团有限公司	1、施工人员 6 人 2、无人施工；拉管设备材料进场卸车完成。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	黎建光	
记 录 人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	