

监理日志（ ）

日期：2021年08月2日

星期：一

天气：多云

气温：24—30℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	<p style="text-align: center;">施工部位：5 风机</p> <p>1、巡检换新养殖场挖沟排放积水，电缆敷设用地事宜丁经理正在协调；</p> <p>2、巡检 9#风机电装施工，发现外扶梯安装不水平未整改消缺微信通知安排人员消缺；</p>	
场 区 配 电 施 工 情 况	<p>施工单位</p> <p>苏华建设集团有限公司</p> <p>众森建设集团有限公司</p>	<p>施工内容及进度</p> <p>1、施工人员 6 人</p> <p>2、9#风机电装开始；</p> <p>3、换新养殖场北边电缆敷设挖沟排水</p>
其 他 事 项	<p>1、安全技术交底已落实到位。</p> <p>2、个人安全防护用品穿戴齐全。</p>	
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	黎建光	
记 录 人 ： 黎 建 光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	