

监理日志（ ）

日期：2021年 08月 4日

星期： 三

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

天气：雨转多云

气温：25—29℃

监 理 工 作 情 况	<p style="text-align: center;">施工部位：9 风机</p> <p>1、电缆法倒运现场，穿管完成 30 米，发现穿管内有水令其排水封堵；</p> <p>2、巡检 9#风机电装施工，检查施工防暑饮用水，准备充足；</p> <p>3、上午 8 点左右下雨施工人员停工避雨，下午电缆敷设人员未施工；</p>	
场 区 配 电 施 工 情 况	施工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏华建设集 团有限公司 众森建设集 团有限公司	1、施工人员 12 人 2、9#风机电装施工； 3、换新养殖场倒运电缆；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	黎建光	
记 录 人 ： 黎 建 光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	