

监理日志（ ）

日期：2021 年 08 月 6 日

星期：五

天气：阴

气温：24—31℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：换新养殖场 1、巡检 9#风机电装无人施工； 2、巡检换新养殖场北边放电缆线完成 440 米，排水沟开挖完成，检查施工单位饮用水准备充足；	
场 区 配 电 施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏华建设集团有限公司 众森建设集团有限公司	1、施工人员 7 人 2、换新养殖放电缆敷线、挖排水沟；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	黎建光	
记 录 人 ：	黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发