

监 理 日 志

日期: 2020 年 04 月 23 日

天气：晴

星期：四

气温: 1°C - 10 °C

工程名称: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

监理工作情况	1; 围栏安装设计交底专题会议 2; 编制项目前期资料 3; 熟悉施工现场环境 4; 检查住宿厂区钢筋笼加工及模具制作是否符合设计要求。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	特变电工新疆新能源股份有限公司	1; 支架基础钢筋笼加工制作 2; 支架基础模具制作 3; 施工人员6人	
其它事项	光伏厂区有村民阻工，暂无施工。		
本日现场监理人员		张金星	
记录人：张金星		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	