

监 理 日 志

日期： 2020 年 04 月 24 日

天气： 晴

星期： 五

气温： 1℃ - 10℃

工程名称： 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1；检查光伏厂区支架基础打桩机钻孔直径及深度是否符合设计要求。 2；编制项目前期资料 3；检查住宿厂区钢筋笼加工及模具制作是否符合设计要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	1；光伏厂区支架基础钻孔。完成100个。 1；支架基础钢筋笼加工制作。完成20个 2；支架基础模具制作。完成30个 3；施工人员11人.打桩机一台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	张金星	
记 录 人 ： 张 金 星	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	