

监 理 日 志

日期： 2020 年 04 月 27 日

天气： 晴；

星期： 一

气温： 2℃ - 18℃

工程名称： 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1；检查钢筋笼制作加工情况；符合设计要求。 2；编制项目前期资料	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	1；钢筋笼制作加工。完成200个。累计完成460个 2；光伏区支架基础放点1000个，累计完成3000个 3；围栏放点100个，累计完成300个 4；施工人员11人。管理人员5人。特种作业人员4人。打桩机一台，施工车辆3台
其 它 事 项	光伏厂区因土地纠纷未解决，暂无施工 订货情况；商混，围栏，预埋件，，均已订货。 钢筋已送检	
本 日 现 场 监 理 人 员		张金星
记 录 人：张金星		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：