

监 理 日 志

日期：2020 年 05 月 10 日 天气：晴

星期： 日 气温： 2℃ - 13℃

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1；检查桩孔深度，垂直度，检查结果，符合要求。 2；检查灌注桩质量，发现有个别桩表面有蜂窝麻面现象，提醒施工方后，已整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	1；打孔300个，累计完成2.45兆瓦。 2；基础灌注110个，累计完成0.8兆瓦
其 它 事 项	1；围栏到货	
本 日 现 场 监 理 人 员		张金星
记 录 人：张金星		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：