

# 监 理 日 志

日期：2020 年 05 月 11 日 天气：晴

星期：一 气温：2℃ - 23℃

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1; 检查桩孔深度, 垂直度, 检查结果, 符合要求。 2; 检查灌注桩质量, 发现有个别桩预埋件偏差严重, 提醒施工方后, 已整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	1; 打孔310个, 累计完成2.48兆瓦。 2; 基础灌注210个, 累计完成669个, 0.97兆瓦 3; 围栏打孔1公里 4; 施工人员15人, 管理人员5人, 打桩机1台, 运输车3台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	张金星	
记 录 人 : 张金星	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	