

监 理 日 志

日期： 2020 年 05 月 12 日 天气： 晴

星期： 二 气温： 2℃ - 23℃

工程名称： 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1；检查桩孔深度，垂直度，检查结果，符合要求。 2；检查灌注桩质量，发现有个别桩预埋件偏差严重，提醒施工方后，已整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	1；打孔315个，累计完成2025个，2.94兆瓦。 2；基础灌注220个，累计完成889个，1.29兆瓦 3；围栏打孔1公里，累计完成2公里 4；施工人员15人，管理人员5人，打桩机1台，施工车辆3台
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		张金星
记 录 人：张金星		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：