

监 理 日 志

日期：2020 年 05 月 13 日 天气：晴

星期：三 气温：6℃ - 23℃

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1；检查钢筋笼加工，发现有个别处间距过大，提醒后，已整改。 2；检查灌注桩质量，发现有个别桩振捣不到位，提醒施工方后，已整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	1；打孔308个，累计完成2333个，3.3兆瓦。 2；基础灌注208个，累计完成1097个，1.5兆瓦 3；围栏打孔800米，累计完成2.8公里 4；钢筋笼加工386个，累计完成2771个，3.9兆瓦 5；施工人员15人，管理人员5人，打桩机1台，施工车辆3台
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		张金星
记 录 人：张金星		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：