

监 理 日 志

日期：2020 年 05 月 14 日 天气：晴

星期：四 气温：6℃ - 23℃

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

监理工作情况	1；检查灌注桩质量，发现有个别桩振捣不到位，提醒施工方后，已整改。 2，灌注桩拆模后，桩表面蜂窝麻面问题一直解决不了，要求施工方结合商混站一起，查找原因，尽快解决此类问题。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工新疆新能源股份有限公司	1；打孔315个，累计完成2648个，3.5兆瓦。 2；基础灌注210个，累计完成1307个，2.49兆瓦 3；围栏打孔900米，累计完成2.8公里 4，围栏基础浇筑100米 5；施工人员15人，管理人员5人，打桩机1台，施工车辆3台
其它事项		
本日现场监理人员		张金星
记录人：张金星		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：