

监 理 日 志

日期：2020 年 05 月 17 日

天气：晴，西北风 6 级

星期： 日

气温： 9℃ - 28℃

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1；检查灌注桩质量，发现有个别基础桩钢筋笼顶部离中心线偏差过大，要求施工方按图纸设计整改。 2，检查围栏网安装发现，固定螺丝帽过小，要求施工方更换。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	1；打孔105个，累计完成3169个，6.04兆瓦。 2；基础灌注102个，累计完成1778个，3.39兆瓦 3；围栏打孔1200米，累计完成6.8公里，安装996米，累计1900米 4；施工人员15人，管理人员5人，打桩机1台，施工车辆3台 5；钢筋笼加工110个，累计3349个
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	张金星	
记 录 人： 张金星	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	