

# 监 理 日 志

日期：2020 年 05 月 19 日 天气：晴，

星期：二 气温：9℃ - 28℃

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

监理工作情况	1；检查灌注桩质量，发现有个别基础桩预埋件丝口未采取保护措施，提醒后，已整改。 2，检查围栏施工，发现有个别围栏基础深度未达到 600mm 的要求，提醒后，已整改。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工新疆新能源股份有限公司	1；打孔105个，累计完成3376个，6.39兆瓦。 2；基础灌注246个，累计完成2244个，4.28兆瓦 3；围栏打孔1200米，累计完成9.2公里，安装1000米，累计4.96公里 4；施工人员15人，管理人员5人，打桩机1台，施工车辆3台 5；钢筋笼加工43个，累计3349个（6.39兆瓦）全部完成。
其它事项		
本日现场监理人员	张金星	
记录人：张金星	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	