

监 理 日 志

日期： 2020 年 05 月 21 日 天气： 晴 ，

星期： 四 气温： 6℃ - 28 ℃

工程名称： 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1, 检查围栏施工, 发现有个别围栏基础深度未达到 600mm 的要求, 提醒后, 已整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	1; 打孔100个, 累计完成3576个, 6.6兆 2; 围栏打孔1000米, 累计完成12公里, 安装1000米, 累计7公里 3; 施工人员15人, 管理人员5人, 打桩机1台, 施工车辆3台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张金星
记录人: 张金星		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):