

# 监 理 日 志

日期：2020 年 05 月 23 日 天气：晴转多云，

星期：六 气温：5℃ - 25℃

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1, 检查支架基础浇筑, 发现有个别桩振捣不到位, 提醒后, 已整改。 2, 检查围栏施工, 发现有个别围栏基础深度未达到 600mm 的要求, 提醒后, 已整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	1; 围栏打孔1200米, 累计完成12.65公里, 安装900米, 累计5.91公里 2; 支架基础浇筑130个, 累计完成2690个 (4.95兆瓦) 3; 施工人员15人, 管理人员5人, 商混车一台, 施工车辆3台
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	张金星	
记 录 人 : 张金星	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	