

监 理 日 志

日期：2020 年 05 月 26 日 天气：多云，

星期：二 气温：5℃ - 25℃

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1, 检查支架基础浇筑, 发现有个别钢筋笼离轴线间距不符合要求, 提醒后, 已整改。 2, 检查围栏施工, 发现有个别护栏网连接螺丝帽不符合要求, 提醒后, 已整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	1; 围栏打孔1000米, 累计完成13.95公里, 安装500米, 累计6.5公里 2; 支架基础浇筑100个, 累计完成3000个 (5.2兆瓦) 3; 施工人员20人, 管理人员5人, 商混车一台, 施工车辆3台
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	张金星	
记 录 人 : 张金星	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	