

监 理 日 志

日期： 2020 年 05 月 27 日 天气： 晴 ，

星期： 三 气温： 7℃ - 25 ℃

工程名称： 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

监理工作情况	1, 检查支架基础浇筑, 发现有个别钢筋笼保护层未达到 30mm 的要求, 提醒后, 已整改。 2, 检查围栏施工, 发现有个别护栏网柱子垂直度不符合要求, 提醒后, 已整改。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工新疆新能源股份有限公司	1; 围栏打孔500米, 累计完成13公里, 安装500米, 累计7公里 2; 支架基础浇筑100个, 累计完成3100个 (5.3兆瓦) 3; 施工人员20人, 管理人员5人, 商混车一台, 施工车辆3台
其它事项		
本日现场监理人员		张金星
记录人: 张金星		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):